



H. AYUNTAMIENTO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA
2021-2024

CON VALOR Y PASIÓN ¡POR NUESTRA GENTE!



Dependencia: Presidencia municipal

No. De oficio: MMDA/019/2022

Fecha: 12 de Enero de 2022

Asunto: Entrega de Anexos A,B Y C del SRFT


C.P ROMAN MUÑOZ GALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE.

Por este conducto, me permito enviar la información requerida de los ANEXOS A, B y C, referenciada al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el cual señala que las entidades federativas (y por conducto de éstas), los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"2022 AÑO DE RICARDO FLORES MAGON"


PRESIDENCIA MUNICIPAL
Lic. Héctor Prisco Fernández
Presidente Municipal Constitucional
de Muñoz de Domingo Arenas

 SECRETARÍA DE FINANZAS

 TLAXCALA
UNA AGUA HISTÓRICA

01:30 pm
12 ENE. 2022
RECIBIDO
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

000100

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: CUARTO-2021

Entidad Federativa: Michoacán de Ocampo
Municipio: Aguililla

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fondos	Rendimiento Financiero	Reintegrados	Tipo Gasto	Partidas Generales	Avance Financiero				Pagado	Observaciones
											Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1 004	FMS MUNICIPAL		2,412.59	2,412.59	2	613	860,291.26	860,291.26	860,291.26	860,291.26	860,291.26	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE UNITARIO
Michoacán de Ocampo	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1 004	FMS MUNICIPAL		0	0	2	614	2,812,617.72	2,812,617.72	2,812,617.72	2,812,617.72	2,812,617.72	OBRA DE PAVIMENTACION Y CLAVACIONES
							2,412.59	2,412.59			3,693,109.00	3,693,109.00	3,693,109.00	3,693,109.00	3,693,109.00	



ARG. REYNALDO HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



ING. VICTOR JULIO GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADOR DE OBRAS, LICITACIONES, CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Anexo

Entidad
Municipio

Tlaxcala
Municipio de Domingo Arenas

Tiempo a reportar:
Ciclo del recurso:

Cuarto
2021

FOLIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO		AVANCE (%)		Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO			Ejercido	Pagado	Observaciones
		Clave Ramo de Pro	Programa Fondo Comento Especifico	Físico	Financiero				Comprometido	Devergado				
39508	REHABILITACION DE POZO #1 Y #2 DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	464,945.00	464,945.00	464,945.00	464,945.00	464,945.00	464,945.00	464,945.00	464,945.00	OBRA TERMINADA PAGADA
98995	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA, LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	33	1004	100.00	100.00	40,167.61	40,167.61	40,167.61	40,167.61	40,167.61	40,167.61	40,167.61	40,167.61	OBRA TERMINADA PAGADA
98412	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	107,101.63	107,101.63	107,101.63	107,101.63	107,101.63	107,101.63	107,101.63	107,101.63	OBRA TERMINADA PAGADA
98430	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	25,312.01	25,312.01	25,312.01	25,312.01	25,312.01	25,312.01	25,312.01	25,312.01	OBRA TERMINADA PAGADA
98489	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA BENITO JUAREZ, LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	36,450.75	36,450.75	36,450.75	36,450.75	36,450.75	36,450.75	36,450.75	36,450.75	OBRA TERMINADA PAGADA
98519	AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RASTRO, LOCALIDAD DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	69,853.20	69,853.20	69,853.20	69,853.20	69,853.20	69,853.20	69,853.20	69,853.20	OBRA TERMINADA PAGADA
98535	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	71,486.83	71,486.83	71,486.83	71,486.83	71,486.83	71,486.83	71,486.83	71,486.83	OBRA TERMINADA PAGADA
98615	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	42,328.25	42,328.25	42,328.25	42,328.25	42,328.25	42,328.25	42,328.25	42,328.25	OBRA TERMINADA PAGADA
98681	AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE NUEVA EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	100.00	100.00	22,646.00	22,646.00	22,646.00	22,646.00	22,646.00	22,646.00	22,646.00	22,646.00	OBRA TERMINADA PAGADA

99221	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	398,650.73	398,650.73	398,650.73	398,650.73	398,650.73	398,650.73	398,650.73	OBRA TERMINADA PAGADA
99227	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MUÑOZ, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	439,240.14	439,240.14	439,240.14	439,240.14	439,240.14	439,240.14	439,240.14	OBRA TERMINADA PAGADA
99261	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	122,706.96	122,706.96	122,706.96	122,706.96	122,706.96	122,706.96	122,706.96	OBRA TERMINADA PAGADA
99312	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, LOCALIDAD DE GUADALUPE CUAUHTEMOC, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	357,868.05	357,868.05	357,868.05	357,868.05	357,868.05	357,868.05	357,868.05	OBRA TERMINADA PAGADA
99366	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUAMANTZINGO, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	19,680.93	19,680.93	19,680.93	19,680.93	19,680.93	19,680.93	19,680.93	OBRA TERMINADA PAGADA
243988	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE NUEVA SEGUNDA AMPLIACION ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 7 HERMANOS	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	27,933.70	27,933.70	27,933.70	27,933.70	27,933.70	27,933.70	27,933.70	OBRA TERMINADA PAGADA
244123	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NUEVA SEGUNDA AMPLIACION ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE 7 HERMANOS	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	763,749.49	763,749.49	763,749.49	763,749.49	763,749.49	763,749.49	763,749.49	OBRA TERMINADA PAGADA
272625	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NUEVA SEGUNDA AMPLIACION ENTRE CALLE 7 HERMANOS Y BARRANCA	33	1004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	682,987.72	682,987.72	682,987.72	682,987.72	682,987.72	682,987.72	682,987.72	OBRA TERMINADA PAGADA
								3,693,105.00	3,693,105.00	3,693,105.00	3,693,105.00	3,693,105.00	3,693,105.00	3,693,105.00	



OBRAS PÚBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, Tlaxcala
 MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, Tlaxcala
 ARQ. RETNALDO HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Etaparó
 ING. VICTOR JULIO GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADOR DE OBRAS, LICITACIONES, CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS

Indicadores

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Ejecutora: Muñoz de Domingo Arenas
 Trimestre a reportar: CUARTO 2021

INDICADOR	NIVEL	TIPO DE INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	META PROGRAMADA		META ALCANZADA		JUSTIFICACION DE VARIACIONES	
				META (%)	NUMERADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR		
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	ACTIVIDAD	GESTION	DENOMINADOR/NUMERADOR*100	24	9	17	9	17	DIRECTOS
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	ACTIVIDAD	GESTION	DENOMINADOR/NUMERADOR*100	76	8	17	8	17	COMPLEMENTARIOS

Elaboró

ING. VICTOR JULIO GONZALEZ HERNANDEZ
 COORDINADOR DE OBRAS, LICITACIONES, CONCURSOS Y PRECIOS UNITARIOS



ARQ. REYNALDO HERNANDEZ VAZQUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO