

00000812



H. AYUNTAMIENTO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA
2021-2024

CON VALOR Y PASIÓN ¡POR NUESTRA GENTE!



Dependencia: Presidencia municipal

No. De oficio: MMDA/011/2023

Fecha: 11 de Enero de 2023

Asunto: Entrega de Anexos A, B Y C del SRFT

C.P ROMAN MUÑOZ GALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA
PRESENTE.

RECEBIDO
16:30
11 DE ENERO DE 2023
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA

Por este conducto, me permito enviar la información requerida de los ANEXOS A, B Y C, referenciada al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el cual señala que las entidades federativas (y por conducto de éstas), los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos.

Sin otro particular, *Atte.*

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

ATENTAMENTE
"2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA,
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

Lic. Hector Prisco Fernández
Presidente Municipal Constitucional
De Muñoz de Domingo Arenas

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS

Trimestre a reportar: 4 trimestre de 2022

Código del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Buro	Clave de Programa	Fondo		Programa Fondo Convencional Específico	Rendimiento Financiero	Revoluciones	Partidas		Avance Ejercicio				Observaciones	
				Partida	Partida Operativa				Revisado (Iniciado)	Modificado	Asignado	Compromiso	Destinado	Ejercido		Pagado
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	1931	FIS MUNICIPAL	013	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	2,053,181.89	CONSTRUCCIONES Y AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	1931	FIS MUNICIPAL	014	3,078,232.70	2,991,654.71	2,991,654.71	2,991,654.71	2,991,654.71	2,991,654.71	2,991,654.71	2,991,654.71	2,991,654.71	2,991,654.71	OTRAS DE URBANIZACION
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)	33	1931	FIS MUNICIPAL		0.00	64,103.51	64,103.51	64,103.51	64,103.51	64,103.51	64,103.51	64,103.51	64,103.51	64,103.51	ESTUDIOS, FORULAJOS Y EVALUACION DE PROYECTOS
AREAS A REQUISITAR						5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	5,131,414.59	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



OBRA PÚBLICA
MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD 2021-2024
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

SINDICOMUNICIPAL
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

TESORERIA MUNICIPAL
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

ING. VICTOR JULIO GONZALEZ HERNANDEZ
(Ejercicio)

00000813

Trimestre a reportar: 4 Trimestre de 2022

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS

FOLIO	NOMBRE	Clave Remo	Clave de Ed.	Programa Fondo Convenio Especifico	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO						Pagado	Observad
						Fisco	Financiero	Aprobado	Modificado	Rescatado (Millonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		
FISM2611002	RASTREO DE CAJUNO SACACOSECHIAS	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	154,020.14	154,020.11	154,020.11	154,020.11	154,020.11	154,020.11	154,020.11	OBRA TERMINADA
FISM211003	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	180,368.20	180,368.20	180,368.20	180,368.20	180,368.20	180,368.20	180,368.20	OBRA TERMINADA
FISM2511004	CONSTRUCCION DE CANCHADE USOS MULTIPLES SAN JOSE CUAMANTZINGO	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	410,732.15	503,047.52	503,047.52	503,047.52	503,047.52	503,047.52	503,047.52	OBRA TERMINADA
FISM2511005	CONSTRUCCION DE CANCHADE USOS MULTIPLES SAN ISIDRO CHIPILA	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	374,711.90	432,103.66	432,103.66	432,103.66	432,103.66	432,103.66	432,103.66	OBRA TERMINADA
FISM2511009	CONSTRUCCION DE CANCHADE USOS MULTIPLES GUADALUPE CUAHJUELOC	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	394,210.40	403,528.32	403,528.32	403,528.32	403,528.32	403,528.32	403,528.32	OBRA TERMINADA
FISM2611007	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	459,109.21	468,760.78	468,760.78	468,760.78	468,760.78	468,760.78	468,760.78	OBRA TERMINADA
FISM2511003	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	700,216.31	700,216.31	700,216.31	700,216.31	700,216.31	700,216.31	700,216.31	OBRA TERMINADA
FISM2511007	RED DE AGUA POTABLE	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	241,001.44	185,215.37	185,215.37	185,215.37	185,215.37	185,215.37	185,215.37	OBRA TERMINADA
FISM2511010	DRENAJE SANITARIO	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	147,224.22	165,351.60	165,351.60	165,351.60	165,351.60	165,351.60	165,351.60	OBRA TERMINADA
FISM2511011	REHABILITACION DE CANCHA MUÑOZ	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	265,600.18	441,694.04	441,694.04	441,694.04	441,694.04	441,694.04	441,694.04	OBRA TERMINADA
FISM2511012	DRENAJE SANITARIO CUAMANTZINGO	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	500,000.00	507,422.46	507,422.46	507,422.46	507,422.46	507,422.46	507,422.46	OBRA TERMINADA
FISM2511013	DRENAJE SANITARIO GUADALUPE	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	OBRA TERMINADA
FISM2511014	DRENAJE SANITARIO ACCESO CUAMANTZINGO	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	190,542.31	184,579.63	184,579.63	184,579.63	184,579.63	184,579.63	184,579.63	OBRA TERMINADA
FISM2511015	DRENAJE SANITARIO PTR	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	190,542.31	184,579.63	184,579.63	184,579.63	184,579.63	184,579.63	184,579.63	OBRA TERMINADA
FISM2511021	PROYECTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	004	004	FAIS MUNICIPAL	MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.	100.00	100.00	0.00	64,163.31	64,163.31	64,163.31	64,163.31	64,163.31	64,163.31	OBRA TERMINADA
								4,812,274.40	5,135,233.53	5,135,233.53	5,135,233.53	5,135,233.53	5,135,233.53	5,135,233.53	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

ING. VICTOR JULIO GONZALEZ REYES
Ejemplar

TESORERER MUNICIPAL
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

OTORGAS PUBLICAS
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX. 2022
AUIORIZO
ARG. REYNALDO HERNANDEZ VAREZQUEZ

PARA EL CASO DE FOLIO, NO. OBRE, CLAVE BAVO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU FORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.

00000814

00000815

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	3er. Trimestre	33%	5	15	33%	5	15	
	4to. Trimestre	40%	6	15	40%	6	15	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	13%	2	15	13%	2	15	
	3er. Trimestre	27%	4	15	27%	4	15	
	4to. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	3er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	4to. Trimestre	7%	1	15	7%	1	15	

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.
 ** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre
 **** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.



00000816



H. AYUNTAMIENTO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA

2021-2024

CON VALOR Y PASIÓN ¡POR NUESTRA GENTE!



Dependencia: Presidencia municipal

No. De oficio: MMDA/011/2023

Fecha: 11 de Enero de 2023

Asunto: Entrega de Anexos A, B Y C del SRFT

C.P ROMAN MUÑOZ GALVA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Y COORDINACION HACENDARIA

PRESENTE.

RECIBIDO
16/30
10 DE ENERO 2023
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

Por este conducto, me permito enviar la información requerida de los ANEXOS A, B Y C, referenciada al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el cual señala que las entidades federativas (y por conducto de éstas), los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deben informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos federales transferidos.

Sin otra particular, reciba un cordial saludo.

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

ATENTAMENTE
"2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA,
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX
Lic. Hector Prisco Fernández
Presidente Municipal Constitucional
De Muñoz de Domingo Arenas

00000817

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SHFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS

Trimestre a reportar: 4 trimestre de 2022

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ruro	Clave de Programa	Programa Fondo Convento Respetivo	Rendimiento Financiero	Reintegrados	Tipo de Recurso	Partidas		Agrupamiento				Observaciones
								Asignada	Comprobada	Reservada (Anticipo)	Comprometida	Cuando	Ejercido	
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COFINANCIACIONES)	33	1074	FONDO MUNICIPAL	\$ 499.53	20.00	2	653,154.60	2,000,428.51	2,000,428.51	2,000,428.51	2,000,428.51	2,000,428.51	CONSTRUCCIONES Y AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COFINANCIACIONES)	33	1074	FONDO MUNICIPAL			2	079,732.20	2,591,024.71	2,591,024.71	2,591,024.71	2,591,024.71	2,591,024.71	DEPNAS (CELEBRACIONES)
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y COFINANCIACIONES)	33	1074	FONDO MUNICIPAL			2	0.00	64,183.31	64,183.31	64,183.31	64,183.31	64,183.31	RECURSOS POR LIQUIDACION DE PROYECTOS
									5,137,887.02	5,136,296.53				

AREAS A REQUISITAR
AGREDAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEMI NECESARIAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

OBRA PÚBLICAS
MUNDOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAX
ARQ. REYNALDO HERNANDEZ VAZQUEZ
Autorizó

ING. VICTOR JULIO GONZALEZ HERNANDEZ
Elaboró

00000818

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSF

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo B

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 4 Trimestre de 2022

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS

FOLIO	HOMBRE	Clave Proyecto	Clave de P.	Programa Fondo Convento Especializado	Folio	AVANCE (%)	Financiado	Modificado	Retenido (Licitación)	AVANCE FINANCIERO				Observado
										Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	
FIS42911002	RASTREO DE CAJANO SACACOSECHAS	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	154,020.11	154,020.11	154,020.11	154,020.11	154,020.11	154,020.11	154,020.11	OBRA TERMINADA
FIS42911003	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	160,368.26	160,368.26	160,368.26	160,368.26	160,368.26	160,368.26	160,368.26	OBRA TERMINADA
FIS42911004	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN JOSE CUAMANTZINGO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	503,047.52	503,047.52	503,047.52	503,047.52	503,047.52	503,047.52	503,047.52	OBRA TERMINADA
FIS42911005	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN ISIDRO CHILPA	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	432,108.66	432,108.66	432,108.66	432,108.66	432,108.66	432,108.66	432,108.66	OBRA TERMINADA
FIS42911006	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GUADALUPE CUAMANTZINGO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	403,528.39	403,528.39	403,528.39	403,528.39	403,528.39	403,528.39	403,528.39	OBRA TERMINADA
FIS42911007	REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	406,730.78	406,730.78	406,730.78	406,730.78	406,730.78	406,730.78	406,730.78	OBRA TERMINADA
FIS42911008	REHABILITACION DE ERVACIO MIL TOPEFORTINO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	703,215.31	703,215.31	703,215.31	703,215.31	703,215.31	703,215.31	703,215.31	OBRA TERMINADA
FIS42911009	RED DE AGUA POTABLE DRENAJE SANITARIO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	165,351.56	165,351.56	165,351.56	165,351.56	165,351.56	165,351.56	165,351.56	OBRA TERMINADA
FIS42911010	REHABILITACION DE CANCHA MUÑOZ	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	441,624.04	441,624.04	441,624.04	441,624.04	441,624.04	441,624.04	441,624.04	OBRA TERMINADA
FIS42911011	DRENAJE SANITARIO CUAMANTZINGO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	507,422.48	507,422.48	507,422.48	507,422.48	507,422.48	507,422.48	507,422.48	OBRA TERMINADA
FIS42911012	DRENAJE SANITARIO GUADALUPE	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	503,769.47	503,769.47	503,769.47	503,769.47	503,769.47	503,769.47	503,769.47	OBRA TERMINADA
FIS42911013	DRENAJE SANITARIO ACCESO CUAMANTZINGO	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	OBRA TERMINADA
FIS42911014	DRENAJE SANITARIO PTR	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	184,579.93	OBRA TERMINADA
FIS42911015	PROYECTO PRESIDENCIA MUNICIPAL	33	004	FAIS MUNICIPAL	100.00	100.00	64,163.31	64,163.31	64,163.31	64,163.31	64,163.31	64,163.31	64,163.31	OBRA TERMINADA
FIS42911016							5,135,293.63	5,135,293.63	5,135,293.63	5,135,293.63	5,135,293.63	5,135,293.63	5,135,293.63	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

ING. VICTOR JULIO GONZALEZ HERNANDEZ
Ejemplar

SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, TLAX.

SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, TLAX.
AUIORIZÓ
ARG. REYNALDO HERNÁNDEZ VAREQUEZ

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE TRAYO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASCENDIENDO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIALIZADO, AVANCE %, ETC.

00000819

MUNICIPIO DE MUNOZ DE DOMINGO ARENAS								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	3er. Trimestre	33%	5	15	33%	5	15	
	4to. Trimestre	40%	6	15	40%	6	15	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	13%	2	15	13%	2	15	
	3er. Trimestre	27%	4	15	27%	4	15	
	4to. Trimestre	53%	8	15	53%	8	15	

MUNICIPIO DE								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2022								
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	2do. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	3er. Trimestre	0%	0	15	0%	0	15	
	4to. Trimestre	7%	1	15	7%	1	15	

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo: Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

